

施工体制確認書（給排水衛生冷暖房工事）

令和7年度発注工事の共通競争参加資格

確 認 項 目	確 認 欄
1. 令和7年10月1日AM9:00から施工できる体制を整える。	
2. 繁忙時に増員、増班を指示された場合にも対応できる施工体制を確保すること。	
3. 指示を受けた場合には、休日・夜間においても施工班を確保すること。	
4. 本工事に必要な建設機材を確保すること。（別紙：建設重機リスト【参考】）	
5. 本工事に必要な工事用資機材を確保すること。（別紙：工事用資機材リスト【参考】）	
6. 当日の緊急発生件数に対する円滑な事務連絡体制を確保し、即日対応が可能な施工体制を確保すること。	
7. 緊急時には、保安施設及び保安要員を即時現場に配置すること。	
8. 既設給水装置（管種・継手形式・使用材料等で旧規格含む）に関する仕様及び規格・関係法令等を十分に理解し修繕工事に対応すること。	
9. 当局より支給した緊急修繕用材料等の適正保管・品質保持がすること。	
10. 契約後、定められた期日までに給水装置工事主任技術者を選定すること。	
11. 契約後、工事着手までに割T字管・甲型分水栓・サドル付分水栓・耐震防食型分水栓の穿孔資格者を配置すること。	
12. 契約後、定められた期日までに工事施工上必要な書類を提出すること。	

※ 確認欄に○を記入してください。施工にあたりすべての項目を満たしている必要があります。

※ 施工班とは修繕工事に必要な、作業員及び保安要員等で構成された班をいう。

設計図書に記載の上記各項目を確認し、施工にあたることを誓約します。

令和 年 月 日

住所又は事務所所在地
商号又は名称
役職・代表者氏名

使用印

建設重機リスト【参考】

名 称	規 格・仕 様	備 考
コンクリートカッタ	走行式・ブレード径45～46cm・ブレード規格22インチ	
空気圧縮機	可搬式・排出ガス対策型 3.5～3.7m ³ /min	
コンクリートブレーカ	油圧式20kg級	
バックホウ	加圧型・排出ガス対策型 山積0.08m ³ 級	
ダンプトラック	積載質量2t積	
タンパ及びランマ	60～80kg	
振動ローラ	ハンドガイド式・0.5～0.6t	
振動コンパクタ	前進型・質量40～60kg	
エンジンポンプ	3インチ	
工事用水中モータポンプ	口径50mm 揚程5～10m	
発動発電機	3KVA・排出ガス対策型	
トラック	クレーン装置付・4t積・2.9t吊	

工事用資機材リスト【参考】

名 称	規 格・仕 様	備 考
購入土		
改良土		
粒度調整碎石	M-25・RM-25	
クラッシュラン碎石	RC-30・RC-40	
再生アスファルト合材	密粒度・粗粒度・細粒度	
常温合材		
アスファルト乳剤	プライムコート用PK-3	
〃	タックコート用PK-4	
保安施設	標示板、標識、保安灯、防護柵、バリケード、照明等	
配水管継手工具	ラチェットレンチ、トルクレンチ、スパナ、ワイブラス、滑剤等	
配水管切断器具	キールカッター、エンジンカッター等	
給水管継手工具	パイプレンチ、モンキーレンチ、接着剤、トーチランプ、ろう接剤等	
給水管切断器具	ビニル管切断器、金切りノコ刃等	
給水管穿孔機	分水栓穿孔機、分岐バルブ穿孔機、不断水穿孔機等	

※ 建設重機リスト、工事用資機材リストについては例示であり、必要な建設重機、資機材を網羅している訳ではありません。